

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Capurso

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 580.000,00 | 6.431.016,25 | 10.830.976,16 | 17.841.992,41 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 100.000,00 | 849.340,00 | 0,00 | 949.340,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 680.000,00 | 7.280.356,25 | 12.630.976,16 | 20.591.332,41 |

| | Importo |
|---|---------|
| Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00 |

Note:



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Capurso

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Inf. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) | | | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento | Priorità (5) | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili (6) | Apporto di capitale privato | |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | | Importo | Tipologie (7) |
| 1 | 1 | 016 | 072 | 014 | | 05 | A01/01 | Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | N | 0,00 | |
| 2 | 2 | 016 | 072 | 014 | | 03 | A05/12 | Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante. | 2 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | N | 0,00 | |
| 3 | 3 | 016 | 072 | 014 | | 04 | A05/09 | Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addosio. | 1 | 0,00 | 1.868.956,25 | 0,00 | 1.868.956,25 | N | 0,00 | |
| 4 | 4 | 016 | 072 | 014 | | 04 | A05/08 | Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Colodi. | 2 | 30.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | N | 0,00 | |
| 5 | 5 | 016 | 072 | 014 | | 03 | A06/90 | Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° stralcio funzionale). | 1 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | N | 0,00 | |
| 6 | 6 | 016 | 072 | 014 | | 06 | A05/08 | Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del C.P.I. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SAVIO | 1 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | N | 0,00 | |
| 7 | 7 | 016 | 072 | 014 | | 01 | A01/01 | Circuito ciclopedonale nei territori comunali di Cellamare, Capurso e Valenzano | 2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | N | 0,00 | |
| 8 | 8 | 016 | 072 | 014 | | 04 | A05/08 | Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Gennaro Venusti. | 2 | 0,00 | 1.346.400,00 | 0,00 | 1.346.400,00 | N | 0,00 | |
| 9 | 9 | 016 | 072 | 014 | | 01 | A02/99 | Realizzazione di un centro comunale di raccolta. | 2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | N | 0,00 | |
| 10 | 10 | 016 | 072 | 014 | | 06 | A01/01 | Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio. | 2 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | N | 0,00 | |
| 11 | 11 | 016 | 072 | 014 | | 03 | A05/09 | Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Clano ed ex Cinema ENAL). | 2 | 0,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 1.350.000,00 | N | 0,00 | |
| 12 | 12 | 016 | 072 | 014 | | 04 | A06/90 | Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso. | 2 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | N | 0,00 | |
| 13 | 13 | 016 | 072 | 014 | | 03 | A06/90 | Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale). | 2 | 0,00 | 150.000,00 | 1.750.760,00 | 1.900.760,00 | N | 0,00 | |
| 14 | 14 | 016 | 072 | 014 | | 01 | A06/90 | Ampliamento area cimiteriale - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi loculi. | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | N | 1.800.000,00 | 01 |
| 15 | 15 | 016 | 072 | 014 | | 03 | A06/90 | Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (3° stralcio funzionale). | 2 | 0,00 | 0,00 | 997.960,00 | 997.960,00 | N | 0,00 | |
| 16 | 16 | 016 | 072 | 014 | | 04 | A01/01 | Riqualificazione Largo San Francesco e rifunzionalizzazione della viabilità esistente il Municipio. | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.332.256,16 | 2.332.256,16 | N | 0,00 | |

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) | | | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento | Priorità (5) | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato | |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | | S/N (6) | Importo |
| Totale | | | | | | | | | | 680.000,00 | 7.280.356,25 | 12.630.976,16 | 20.591.332,41 | | 1.800.000,00 | |

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Capurso

ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP | Descrizione Intervento | CPV | Responsabile del Procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità Urb (S/N) | Verifica vincoli ambientali Amb (S/N) | Priorità (4) | Stato progettazione approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--|------------|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | | | | | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 1 | L80015110721 201800001 | E86G180000100 02 | Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. | 45233141-9 | STOLFA | ANTONIO | 200.000,00 | 200.000,00 | MIS | S | S | 1 | Sc | 2/2018 | 4/2018 |
| 2 | L80015110721 201800002 | E89D160035300 01 | Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante. | 45453100-8 | STOLFA | ANTONIO | 450.000,00 | 450.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pe | 2/2018 | 4/2018 |
| 3 | L80015110721 201800003 | E87E170006600 09 | Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale D'Addosio. | 45321000-3 | RESTA | GIOVANNI | 0,00 | 1.868.956,25 | MIS | S | S | 1 | Pd | 4/2018 | 2/2019 |
| 4 | L80015110721 201800004 | E87B170013800 06 | Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Collodi. | 45454000-4 | STOLFA | ANTONIO | 30.000,00 | 410.000,00 | MIS | S | S | 2 | Pe | 4/2018 | 1/2019 |
| 5 | | PROV000000561 4 | Riquelificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° stralcio funzionale). | 45454000-4 | RICCARDO | LORUSSO | 0,00 | 565.000,00 | URB | S | S | 1 | Pe | 1/2019 | 1/2020 |
| Totale | | | | | | | 680.000,00 | | | | | | | | |



Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

| PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA | | | | STANZIAMENTO COMPLESSIVO | | | CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----|--|
| | | | | TOTALE | FONDI BILANCIO | FONDI ESTERNE - CAPITALI PRIVATI | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE | 345 g | mer 10/01/18 | ven 21/12/18 | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE | 60 g | mer 10/01/18 | dom 11/03/18 | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN | 50 g | mer 10/01/18 | gio 01/03/18 | | | | | | | |
| | VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN | 10 g | gio 01/03/18 | dom 11/03/18 | | | | | | | |
| | GARA APPALTO LAVORI | 135 g | dom 11/03/18 | mar 24/07/18 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_MAN | 10 g | dom 11/03/18 | mer 21/03/18 | | | | | | | |
| | PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_MAN | 30 g | mer 21/03/18 | ven 20/04/18 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_LAV_MAN | 50 g | ven 20/04/18 | sab 09/05/18 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN | 10 g | sab 09/05/18 | mar 19/06/18 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN | 35 g | mar 19/06/18 | mar 24/07/18 | | | | | | | |
| | ESECUZIONE LAVORI | 130 g | mar 24/07/18 | sab 01/12/18 | | | | | | | |
| | CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN | 100 g | mar 24/07/18 | gio 01/11/18 | | | | | | | |
| | COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN | 30 g | gio 01/11/18 | sab 01/12/18 | | | | | | | |
| | RENDICONTAZIONE FINALE_MAN | 20 g | sab 01/12/18 | ven 21/12/18 | | | | | | | |
| | | | | | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € - | € - | FONDI REGIONALI |
| 2 | RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167 | 325 g | mer 10/01/18 | sab 01/12/18 | | | | | | | |
| | GARA DI APPALTO LAVORI | 135 g | mer 10/01/18 | ven 25/05/18 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_167 | 10 g | mer 10/01/18 | sab 20/01/18 | | | | | | | |
| | PUBBL_GARA_LAV_167 | 30 g | sab 20/01/18 | lun 19/02/18 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_LAV_167 | 50 g | lun 19/02/18 | mar 10/04/18 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167 | 10 g | mar 10/04/18 | ven 20/04/18 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167 | 35 g | ven 20/04/18 | ven 25/05/18 | | | | | | | |
| | ESECUZIONE LAVORI | 165 g | mer 30/05/18 | dom 11/11/18 | | | | | | | |
| | CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167 | 120 g | mer 30/05/18 | gio 27/09/18 | | | | | | | |
| | COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167 | 45 g | gio 27/09/18 | dom 11/11/18 | | | | | | | |
| | RENDICONTAZIONE FINALE_167 | 20 g | dom 11/11/18 | sab 01/12/18 | | | | | | | |
| | | | | | € 450.000,00 | € 100.000,00 | € 350.000,00 | € 450.000,00 | € - | € - | FONDI DI BILANCIO COMUNALE |
| | | | | | | | | | | | FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI) |
| 3 | RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE | 667 g | gio 01/03/18 | sab 28/12/19 | | | | | | | |
| | REDAZIONE DPP_BIBLIO | 10 g | gio 01/03/18 | dom 11/03/18 | | | | | | | |
| | GARA APPALTO SERVIZI TECNICI | 192 g | dom 11/03/18 | mer 19/09/18 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO | 20 g | dom 11/03/18 | sab 31/03/18 | | | | | | | |
| | PUBBL_BANDO_BIBLIO | 40 g | sab 31/03/18 | gio 10/05/18 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_BIBLIO | 90 g | gio 10/05/18 | mer 09/08/18 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO | 7 g | mer 09/08/18 | mer 15/08/18 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO | 35 g | mer 15/08/18 | mer 19/09/18 | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE | 272 g | dom 11/03/18 | sab 08/12/18 | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE PARERI/AUT_DEF_BIBLIO | 45 g | dom 11/03/18 | mer 25/04/18 | | | | | | | |
| | VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO | 20 g | mer 25/04/18 | mar 15/05/18 | | | | | | | |
| | REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO | 60 g | mer 19/09/18 | dom 18/11/18 | | | | | | | |
| | VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO | 20 g | dom 18/11/18 | sab 08/12/18 | | | | | | | |
| | GARA DI APPALTO LAVORI | 175 g | sab 08/12/18 | sab 01/06/19 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO | 20 g | sab 08/12/18 | ven 28/12/18 | | | | | | | |
| | PUBBL_GARA_LAV_BIBLIO | 45 g | ven 28/12/18 | lun 11/02/19 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_LAV_BIBLIO | 60 g | lun 11/02/19 | ven 12/04/19 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO | 15 g | ven 12/04/19 | sab 27/04/19 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO | 35 g | sab 27/04/19 | sab 01/06/19 | | | | | | | |
| | ESECUZIONE LAVORI | 180 g | sab 01/06/19 | gio 28/11/19 | | | | | | | |
| | CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO | 120 g | sab 01/06/19 | dom 29/09/19 | | | | | | | |
| | COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO | 60 g | dom 29/09/19 | gio 28/11/19 | | | | | | | |
| | RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO | 30 g | gio 28/11/19 | sab 28/12/19 | | | | | | | |
| | | | | | € 1.868.956,25 | € - | € 1.868.956,25 | € - | € 1.868.956,25 | € - | FONDI COMUNITARI |
| 4 | EFFIC_ENERGETICO_SCUOLA INFANZIA COLLODI | 360 g | gio 18/10/18 | dom 13/10/19 | | | | | | | |
| | GARA DI APPALTO LAVORI | 145 g | gio 18/10/18 | mar 12/03/19 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_COLL | 15 g | gio 18/10/18 | ven 02/11/18 | | | | | | | |
| | PUBBL_GARA_LAV_COLL | 35 g | ven 02/11/18 | ven 07/12/18 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_LAV_COLL | 50 g | ven 07/12/18 | sab 26/01/19 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_COLL | 10 g | sab 26/01/19 | mar 05/02/19 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_COLL | 35 g | mar 05/02/19 | mar 12/03/19 | | | | | | | |
| | ESECUZIONE LAVORI | 180 g | dom 17/03/19 | ven 13/09/19 | | | | | | | |
| | CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_COLL | 120 g | dom 17/03/19 | lun 15/07/19 | | | | | | | |
| | COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_COLL | 60 g | lun 15/07/19 | ven 13/09/19 | | | | | | | |
| | RENDICONTAZIONE FINALE_COLL | 30 g | ven 13/09/19 | dom 13/10/19 | | | | | | | |
| | | | | | € 410.000,00 | € - | € 410.000,00 | € 30.000,00 | € 380.000,00 | € - | FONDI COMUNITARI |
| 5 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2° STR. FUNZ.) | 565 g | ven 26/10/18 | mer 13/05/20 | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE | 120 g | ven 26/10/18 | sab 23/02/19 | | | | | | | |
| | PROGETTAZIONE ESECUTIVA_SP2 | 60 g | ven 26/10/18 | mar 25/12/18 | | | | | | | |
| | ACQUISIZIONE PARERI/AUT_ESEC_SP2 | 30 g | mar 25/12/18 | gio 24/01/19 | | | | | | | |
| | VERIFICA_ESEC_SP2 | 15 g | gio 24/01/19 | ven 08/02/19 | | | | | | | |
| | VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SP2 | 15 g | ven 08/02/19 | sab 23/02/19 | | | | | | | |
| | GARA DI APPALTO LAVORI | 145 g | sab 23/02/19 | gio 18/07/19 | | | | | | | |
| | REDAZIONE ATTI GARA_SP2 | 15 g | sab 23/02/19 | dom 10/03/19 | | | | | | | |
| | PUBBL_GARA_LAV_SP2 | 35 g | dom 10/03/19 | dom 14/04/19 | | | | | | | |
| | ESPLETAMENTO_GARA_LAV_SP2 | 50 g | dom 14/04/19 | lun 03/06/19 | | | | | | | |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2 | 10 g | lun 03/06/19 | gio 13/06/19 | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2 | 35 g | gio 13/06/19 | gio 18/07/19 | | | | | | | |
| | ESECUZIONE LAVORI | 270 g | gio 18/07/19 | lun 13/04/20 | | | | | | | |
| | CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SP2 | 180 g | ven 18/07/19 | mar 14/01/20 | | | | | | | |
| | COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SP2 | 90 g | mar 14/01/20 | lun 13/04/20 | | | | | | | |
| | RENDICONTAZIONE FINALE_SP2 | 30 g | lun 13/04/20 | mer 13/05/20 | | | | | | | |
| | | | | | € 565.000,00 | € 565.000,00 | € - | € - | € 565.000,00 | € - | FONDI DI BILANCIO COMUNALE |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 15 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (3° STR. FUNZ.) | 716 g | mar 15/01/19 | mer 30/12/20 | | | | | | | | |
| REDAZIONE DPP_SP3 | 10 g | mar 15/01/19 | ven 25/01/19 | | | | | | | | |
| GARA APPALTO SERVIZI TECNICI | 135 g | ven 25/01/19 | dom 09/06/19 | | | | | | | | |
| REDAZIONE ATTI GARA_SP3 | 10 g | ven 25/01/19 | lun 04/02/19 | | | | | | | | |
| PUBBL_BANDO_SP3 | 35 g | lun 04/02/19 | lun 11/03/19 | | | | | | | | |
| ESPLETAMENTO GARA_SP3 | 45 g | lun 11/03/19 | gio 25/04/19 | | | | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP3 | 10 g | gio 25/04/19 | dom 05/05/19 | | | | | | | | |
| SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP3 | 35 g | dom 05/05/19 | dom 09/06/19 | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | 105 g | dom 09/06/19 | dom 22/09/19 | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SP3 | 45 g | dom 09/06/19 | mer 24/07/19 | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE PARER/AUT_DEF/ESEC_SP3 | 30 g | mer 24/07/19 | ven 23/08/19 | | | | | | | | |
| VERIFICA_DEF/ESEC_SP3 | 15 g | ven 23/08/19 | sab 07/09/19 | | | | | | | | |
| VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SP3 | 15 g | sab 07/09/19 | dom 22/09/19 | € 997.960,00 | € - | € 997.960,00 | € - | € - | € - | € 997.960,00 | FONDI COMUNITARI |
| GARA DI APPALTO LAVORI | 145 g | dom 22/09/19 | ven 14/02/20 | | | | | | | | |
| REDAZIONE ATTI GARA_SP3 | 15 g | dom 22/09/19 | lun 07/10/19 | | | | | | | | |
| PUBBL_GARA_LAV_SP3 | 35 g | lun 07/10/19 | lun 11/11/19 | | | | | | | | |
| ESPLETAMENTO GARA_LAV_SP3 | 50 g | lun 11/11/19 | mar 31/12/19 | | | | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP3 | 10 g | mar 31/12/19 | ven 10/01/20 | | | | | | | | |
| SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP3 | 35 g | ven 10/01/20 | ven 14/02/20 | | | | | | | | |
| ESECUZIONE LAVORI | 290 g | ven 14/02/20 | lun 30/11/20 | | | | | | | | |
| CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SP3 | 200 g | ven 14/02/20 | mar 01/09/20 | | | | | | | | |
| COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SP3 | 90 g | mar 01/09/20 | lun 30/11/20 | | | | | | | | |
| RENDICONTAZIONE FINALE_SP3 | 30 g | lun 30/11/20 | mer 30/12/20 | | | | | | | | |
| 16 RIQUALIFICAZIONE L.GO SAN FRANCESCO E RIFUNZ. VIABILITA' ANTISTANTE MUNICIPIO | 716 g | mar 15/01/19 | mer 30/12/20 | | | | | | | | |
| REDAZIONE DPP_SF | 10 g | mar 15/01/19 | ven 25/01/19 | | | | | | | | |
| GARA APPALTO SERVIZI TECNICI | 145 g | ven 25/01/19 | mer 19/06/19 | | | | | | | | |
| REDAZIONE ATTI GARA_SF | 15 g | ven 25/01/19 | sab 09/02/19 | | | | | | | | |
| PUBBL_BANDO_SF | 35 g | sab 09/02/19 | sab 16/03/19 | | | | | | | | |
| ESPLETAMENTO GARA_SF | 50 g | sab 16/03/19 | dom 05/05/19 | | | | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF | 10 g | dom 05/05/19 | mer 15/05/19 | | | | | | | | |
| SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF | 35 g | mer 15/05/19 | mer 19/06/19 | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | 115 g | mer 19/06/19 | sab 12/10/19 | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SF | 45 g | mer 19/06/19 | sab 03/08/19 | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE PARER/AUT_DEF/ESEC_SF | 40 g | sab 03/08/19 | gio 12/09/19 | | | | | | | | |
| VERIFICA_DEF/ESEC_SF | 15 g | gio 12/09/19 | ven 27/09/19 | | | | | | | | |
| VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF | 15 g | ven 27/09/19 | sab 12/10/19 | | | | | | | | |
| GARA DI APPALTO LAVORI | 145 g | sab 12/10/19 | gio 05/03/20 | | | | | | | | |
| REDAZIONE ATTI GARA_SF | 15 g | sab 12/10/19 | dom 27/10/19 | | | | | | | | |
| PUBBL_GARA_LAV_SF | 35 g | dom 27/10/19 | dom 01/12/19 | | | | | | | | |
| ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF | 50 g | dom 01/12/19 | lun 20/01/20 | | | | | | | | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF | 10 g | lun 20/01/20 | gio 30/01/20 | | | | | | | | |
| SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF | 35 g | gio 30/01/20 | gio 05/03/20 | | | | | | | | |
| ESECUZIONE LAVORI | 270 g | gio 05/03/20 | lun 30/11/20 | | | | | | | | |
| CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF | 200 g | gio 05/03/20 | lun 21/09/20 | | | | | | | | |
| COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF | 70 g | lun 21/09/20 | lun 30/11/20 | | | | | | | | |
| RENDICONTAZIONE FINALE_SF | 30 g | lun 30/11/20 | mer 30/12/20 | | | | | | | | |
| | | | | € 2.332.256,16 | € - | € 2.332.256,16 | € - | € - | € - | € 2.332.256,16 | FONDI COMUNITARI |
| | | | | € 20.591.332,41 | € 949.340,00 | € 19.641.992,41 | € 680.000,00 | € 7.280.356,25 | € 10.830.976,16 | | |