



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE VI - ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 95/Registro Generale del 25/01/2019	N. 4/Registro di Settore del 25/01/2019
Oggetto:	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEL LABORATORIO URBANO DI VIA CELLAMARE. ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.CUP: E84B16000100002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.82 del 29 giugno 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'Intervento di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare redatto dall'Arch. Riccardo Lorusso, Capo Settore Assetto del Territorio, dell'importo complessivo di €.149.935,82 secondo il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
	Descrizione	€uro
A.1	Importo lavori	90.984,34
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	9.263,12
A) TOTALE LAVORI		100.247,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche:	
B.1a	Progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione	4.042,08
B.1b	Direzione lavori - contabilità - coord. sic. in fase esecuzione -Collaudo - Certificazione energetica	8.010,00
B.1c	Spese per attività tecnico amministrative-Supporto al RUP	1.000,00
B.1d	CNPAIA 4% su B.1a+B.1b+B.1c	522,08
	TOT. Spese Tecniche	13.574,16
B.2	Acquisto attrezzature	7.900,00
B.2a	Spese progetto attrezzature	315,00
B.2b	Spese per pubblicità, autorizzazioni, contributo AVCP, ecc.	861,60
	TOT. Spese Attrezzature, pubblicità e progettaz. attrezz.	9.076,60
C.A	IVA sui lavori al 22%	22.054,44
C.B1	IVA su spese tecniche al 22%	2.986,32
C.B2	IVA su forniture, pubblicità e progetto forniture al 22%	1.996,85
TOTALE GENERALE		149.935,83

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 07/07/2016 è stato nominato quale RUP per la prosecuzione del procedimento in esame, il Funzionario dell'Ente, Responsabile del Settore Assetto del Territorio Arch. Riccardo Lorusso;
- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.531/Registro Generale del 30/06/2016 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare ed è stato stabilito fra l'altro:
 - a) di procedere al relativo appalto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di

bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del Decreto Legislativo n.50/2016; b) di procedere all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art.95, comma 4), lett.a) del D.Lgs n.50/2016; c) e che qualora le offerte ammesse fossero state di numero superiore o uguale a 10, la S.A. avrebbe proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8 del D.Lgs n.50/2016;

- ✓ la Regione Puglia ha assegnato a questo Comune un contributo finanziario provvisorio di €.149.935,83 (risorse del POR Puglia 2014 - 2020, Asse IV Azione 9.14) giusta determinazione di ammissione definitiva al finanziamento n.93 del 15/12/2016 del Dirigente della Sezione Politiche e Innovazione Sociale della Regione Puglia, (comunicata con nota P.E.C. prot.n. AOO_156/Prot/17/01/2017/0000020 del 17/01/2017 in atti del Comune di Capurso al prot.n.990 del 17/01/2017) e determinazione n.69 del 27/06/2017 del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia (comunicata con nota PEC prot.n. AOO_156/Prot/06/09/2017/0000895 del 06/09/2017).
- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.323/Registro Generale del 03/05/2017, l'appalto dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio Urbano di Via Cellamare, è stato aggiudicato all'Operatore Economico Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani, quale titolare dell'offerta di ribasso del 37,888%;
- ✓ con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n.499/Registro Generale del 03/06/2017 è stato affidato l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la direzione dei lavori e delle attività accessorie relative ai lavori di che trattasi, all'Arch.Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso nonché è stato nominato il gruppo di lavoro, per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., interno all'Amministrazione Comunale, così costituito:

Responsabile del Procedimento	Arch. Riccardo Lorusso Capo Settore "Assetto del Territorio"
Direttore dei Lavori	Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici";
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici";
Assistente Tecnico/Amministrativo	Geom. Giuseppe A. Tansella – Capo Servizio Amm.vo "Lavori Pubblici"; Rag. Lucia Campobasso – Esecutore Amm.vo "Lavori Pubblici".

- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3099 del 10 luglio 2017 i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani (Partita IVA 05300870721) per l'ammontare di € 56.512,20 oltre € 9.263,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ i relativi lavori sono stati regolarmente consegnati in data 11/09/2017 giusta verbale in pari data;
- ✓ con determinazione del Capo Settore A.T. n.1061/RG del 16/11/2017 è stato approvato il quadro economico, rimodulato a seguito di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di Miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare, che risultava così determinato:

QUADRO ECONOMICO

A	TOTALE LAVORI A CORPO (=A1+A2)		€ 65.775,32
A.1	IMPORTO OPERE DA COMPUTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 56.512,20	
A.2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 9.263,12	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 33.105,35
B.1	Spese tecniche (incluso spese ed oneri accessori):		
B.1a	progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione		
B.1b	Direzione lavori, contabilità, coord. Sic. In fase di esecuzione - collaudo - certificazione energetica (incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.004,95	
B.1c	spese per attività tecnico amministrative - supporto al RUP		
"	CNPAIA 4% su B1a+B1b+B1d		
	Totale spese tecniche	€ 2.004,95	
B.2	ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 7.900,00	
B.2a	spese progetto attrezzature	315,00	
	totale spese attrezzature	€ 8.215,00	
b.3	spese per pubblicità, autorizzazioni, contributo AVCP, ecc	€ 30,00	
b.4	imprevisti (10% lavori aggiudicati al netto dell'iva)	€ 5.391,42	
C.A	IVA SUI LAVORI 22%	€ 14.470,57	
C.B1	IVA SPESE TECNICHE 22%		
C.B2	IVA SU FORNITURE 22%	€ 1.807,30	
C.B4	IVA SU IMPREVISTI	€ 1.186,11	
D.	ECONOMIE DI GARA	€ 51.055,16	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 98.880,67
TOTALE			€ 149.935,83

Visto che con nota, in atti al prot. n. 15756 del 23/07/2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha inoltrato formale richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale finalizzata all'utilizzo delle somme residue derivanti dalla contabilità finale e dalla voce imprevisti nel quadro economico rimodulato e approvato con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n. 1061/RG e 64/RS del 16/11/2017, senza che tale utilizzo potesse comportare alcuna variazione in aumento del quadro economico medesimo;

Che la Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, con la nota AOO_156/PROT/0001020 del 08/08/2018, in atti del Comune di Capurso al prot. n. 17011 del 08/08/2018 ha autorizzato l'utilizzo delle precitate somme in economia per lavori complementari;

Che con successiva determinazione del Capo Settore A.T. n.850/RG del 19/09/2018 è stato approvato il quadro economico, rimodulato a seguito delle aggiudicazioni dei lavori principali, di quelli complementari e delle forniture relative al Miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare, che risultava così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

A	TOTALE LAVORI A CORPO (=A1+A2)		€ 64.934,59
A.1	IMPORTO OPERE DA COMPUTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 55.671,47	
A.2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 9.263,12	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 33.240,94
B.1	Spese tecniche (incluso spese ed oneri accessori):		
B.1a	progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione		
B.1b	Direzione lavori, contabilità, coord. Sic. In fase di esecuzione - collaudo - certificazione energetica (incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.004,95	
B.1c	spese per attività tecnico amministrative - supporto al RUP		
"	CNPAIA 4% su B1a+B1b+B1d		
	Totale spese tecniche	€ 2.004,95	
B.2	ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 7.746,77	
B.2a	spese progetto attrezzature		
	totale spese attrezzature	€ 7.746,77	
b.3	spese per pubblicità, autorizzazioni, contributo AVCP, ecc	€ 30,00	
b.4	imprevisti (10% lavori aggiudicati al netto dell'iva)	€ 6.122,39	
C.A	IVA SUI LAVORI 22%	€ 14.285,61	
C.B1	IVA SPESE TECNICHE 22%		
C.B2	IVA SU FORNITURE 22%	€ 1.704,29	
C.B4	IVA SU IMPREVISTI	€ 1.346,93	
D.	ECONOMIE DI GARA	€ 51.760,30	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 98.175,53
	TOTALE		€ 149.935,83

Che l'ultimazione lavori accertata in data 28/02/2018 (tranne alcune opere di minore entità da completare non essenziali per la funzionalità dell'opera e successivamente completate come da verbale del D. L. in data 25/05/2018), è avvenuta in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati all'Impresa esecutrice Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani i seguenti importi:

- ✓ € 25.600,00 (oltre Iva 22%) relativi al 1° certificato di pagamento (giusta determinazione n.70/R.G. del 18 gennaio 2018);
- ✓ € 24.314,92 (oltre Iva 22%) relativi al 2° certificato di pagamento (giusta determinazione n.573/R.G. del 28/06/2018);

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Assetto del Territorio" n.1082/R.G. del 22/11/2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del laboratorio Urbano di Via Cellamare, nonché il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Mastrodonato, da cui si rileva che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa Di Gregorio snc di Gregorio Valerio & C. con sede in Trani (Partita IVA 05300870721) ammonta ad € 64.934,59 ed è stato liquidato il credito dell'Impresa pari ad €

15.019,67 oltre l'Iva di legge, a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, giusta determinazione del Capo Settore A.T. n.1124/RG del 03/12/2018;

Che con le determinazioni del Capo Settore "Assetto del Territorio", di seguito elencate:

- ✓ n.756/RG del 10/08/2018 è stato affidato mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e delle Linee guida ANAC, n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, mediante lo strumento di negoziazione dell'OdA su mercato elettronico, al fornitore SR Tecnologie per l'ufficio di Sciannameo Vincenzo & C. snc con sede a Noicattaro (Ba) in via Incoronata, 67, p.iva 05580470721, la fornitura di attrezzature tecnologiche previste nell'ambito del progetto di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di via Cellamare, consistenti in:
 - n. 3 workstation complete di tastiera, mouse e monitor LED 23.6" con casse integrate comprensive di cavi e prese;
 - n. 1 stampante multifunzione laser;
 - n. 1 lavagna LIM 77" completa di proiettore con staffa a parete e casse integrati;
 - n. 1 computer desktop per controllo LIM;il tutto come previsto dalla tavola grafica n. 14 allegata al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29 giugno 2016, compreso trasporto, montaggio, installazione e collaudo del materiale fornito presso la sede del Laboratorio urbano di via Cellamare, per un importo complessivo di € 7.746,77 iva esclusa;
- ✓ n.802/R.G. del 06/09/2018 mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e delle Linee guida ANAC, n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, alla ditta MA.AN COSTRUZIONI SRLS con sede a Cassano delle Murge (Ba) in via De Gasperi, n. 44, c.f./p.iva07785920724 la realizzazione dei lavori complementari di sistemazione delle aree esterne del Laboratorio Urbano di via Cellamare, consistenti in:
 - fornitura e messa a dimora di n. 7 piante arboree;
 - fornitura e posa in opera di recinzione metallica leggera;per un importo, al netto del ribasso offerto del 25%, pari a € 5.962,39 (oneri per la sicurezza pari a € 160,00 e iva esclusi);

Che con le determinazioni del Capo Settore "Assetto del Territorio", di seguito elencate sono stati liquidati i seguenti importi:

- ✓ con determinazione del Capo Settore A.T. n.901/R.G. del 25/10/2016 la somma di € 30,00 quale contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ✓ con determinazione del Capo Settore A.T. n.1193 del 13/12/2018 è stata pagata e liquidata alla SR Tecnologie per l'ufficio di Sciannameo Vincenzo & C. snc con sede a Noicattaro (Ba) in via Incoronata, 67, per la fornitura di attrezzature tecnologiche previste nell'ambito del progetto, la somma di € 7.746,77 oltre IVA come per legge, giusta fattura elettronica n.23/A del 24/09/2018;
- ✓ con determinazione del Capo Settore A.T. n.11/RG del 08/01/2019 è stata pagata e liquidata alla Società " MA.AN COSTRUZIONI SRLS" con sede a Cassano delle Murge (Ba) in via De Gasperi, n. 44, c.f./p.iva07785920724, per l'esecuzione dei lavori complementari di sistemazione delle aree esterne, la somma di € 6.122,39 oltre IVA come per legge giusta fattura elettronica n.04PA/2018 del 07 dicembre 2018;
- ✓ con determinazione del Capo Settore A.T. n.1093 del 28/11/2018 è stato approvato l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. dovuto al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al personale interno coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando ed affidamento lavori relative all'opera in oggetto, nella misura complessiva di € 1.603,96 (pari all'80% del fondo di € 2.004,95), determinato e ripartito, in conformità al suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 ed al relativo Regolamento approvato con delibera G.M. n. 127 del 15/11/2018, secondo quanto previsto dallo schema allegato al predetto atto, ed è stato liquidato e pagato ai dipendenti di cui al gruppo di lavoro costituito con determinazione del Capo Settore A.T. n.499/RG del

13/06/2017, la somma complessiva di € 1.603,96 (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente).

Che con la precitata determinazione del Capo Settore A.T. n.1093 del 28/11/2018 è stato altresì disposto di non destinare la restante somma di € 400,99 (20% del fondo di € 2.004,95) al fondo di cui all'art.113 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., atteso che l'opera è finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e, quindi non dovrà essere richiesta a saldo alla Regione Puglia, come previsto dal comma 4) del medesimo art.113 del D.Lgs n.50/2016;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori la Regione Puglia ha provveduto, su richiesta dello scrivente Settore, ad erogare i seguenti pagamenti intermedi secondo quanto previsto all'art.10 del disciplinare sottoscritto in data 30/06/2016, così come integrato dal disciplinare sottoscritto in data 08/06/2018:

- ✓ 1° acconto di € 34.608,23, pari al 35% del contributo finanziario assegnato;
- ✓ 2° acconto di € 29.664,20, pari al 30% del contributo finanziario assegnato;
- ✓ 3° acconto di € 29.664,30, pari al 30% del contributo finanziario assegnato;

per un importo totale pari ad € 93.936,63;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lett. h) del disciplinare integrativo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Capurso per la realizzazione del progetto di che trattasi, l'Ente beneficiario ha anticipato, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione (determinazione del Capo Settore A.T. n. 1082/RG - 90/RS del 22/11/2018) e dell'omologazione della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento (presente atto);

Ritenuto pertanto di dover accertare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare secondo il quadro economico rimodulato definitivamente con la precitata determinazione del Capo Settore A.T. n.850/RG del 19/09/2018 a seguito di autorizzazione regionale (nota AOO_156/PROT/0001020 del 08/08/2018), pari a € 98.175,53, come riportato nella presente determinazione;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
2. Di accertare tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale del Laboratorio Urbano di Via Cellamare in complessivi € 97.774,54, dandosi atto che:
 - a) rispetto all'importo complessivo del quadro economico approvato con determinazione del Capo Settore A.T. n.850/RG del 19/09/2018 pari ad € 98.175,53 non è stata liquidata la somma di € 400,99 ai sensi dell'art.113, comma 4) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., pur essendo ricompresa nell'importo di cui alla voce B1.b del precitato quadro economico;
 - b) sull'importo complessivo del finanziamento concesso di €.149.935,83, si è avuta una economia di € 52.161,29.

3. Di richiedere alla Regione Puglia Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, l'erogazione dell'importo a saldo di € 3.837,91, pari alla differenza tra l'importo complessivo di € 97.774,54 (spese effettivamente sostenute) e l'importo di € 93.936,63 (acconti già corrisposti dalla Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili er Innovazione Sociale), secondo quanto previsto dall'art. 1, lett. h) del disciplinare sottoscritto con quest'ultima;
4. Di dare atto altresì che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
5. Di disporre, ad avvenuta apposizione del succitato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Capo Settore A.T.
F.to Arch. Riccardo Lorusso

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE VI - ASSETTO DEL TERRITORIO**

N. 95/Registro Generale	N. 4/Registro del Servizio
del 25/01/2019	del 25/01/2019
Oggetto:	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE DEL LABORATORIO URBANO DI VIA CELLAMARE. ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.CUP: E84B16000100002

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 25/01/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 25/01/2019

L'incaricato della pubblicazione
Lorusso Riccardo