



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>N. 1031/Registro Generale</b>	<b>N. 97/Registro di Settore</b>
<b>del 14/11/2018</b>	<b>del 14/11/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'IMPRESA "D'AVANZO GIUSEPPE &amp; C. S.N.C." DI ANDRIA (BT). CIG: Z32245C5EF.</b>

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 14/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Nicola Bavaro

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.32 del 13 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado " Rita Levi Montalcini" redatto dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di € 72.000,00 di cui € 55.514,23 per lavori e € 16.485,77 per somme a disposizione della stazione;
- ✓ alla spesa complessiva di € 72.000,00 si è stabilito di farvi fronte con un contributo regionale di pari importo concesso dall'Assessorato ai LL.PP. - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione LL.PP., Servizio Gestione Opere Pubbliche, giusta determina dirigenziale n.659 del 12/12/2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.394/RG del 18 maggio 2017 è stato avviato il procedimento per procedere all'appalto in epigrafe mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n°50/2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.651/RG del 18 luglio 2017:
  - ◆ sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 07 giugno 2017; n.2 del 20 giugno 2017; n.3 del 04 luglio 2017 e n.4 dell'11 luglio 2017 relativi alle operazioni di gara espletate nelle precitate date (inerenti la procedura negoziata senza pubblicazioni di bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale, per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondario di primo grado "Rita Levi Montalcini"), con i quali è stata proposta l'aggiudicazione (verbale n.4 dell'11/07/2017 ) in favore dell'offerta presentata dall'O.E. D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
  - ◆ è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi, all'Operatore Economico D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3101 del 07 settembre 2017, i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di € 33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre € 4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 37.321,70, escluso I.V.A.;
- ✓ i precitati lavori sono stati consegnati in data 11 ottobre 2017 ed ultimati in data 4 gennaio 2018 così come accertato con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 15 gennaio 2018;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n. 185/R.G. del 22 febbraio 2018 è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n. 185/R.G. del 22 febbraio 2018 è stato altresì accertato, in via definitiva, il costo complessivo dei lavori in totali € 44.089,02, con un'economia di spesa realizzata sul finanziamento concesso di €27.910,98;

Considerato che, così come anche specificato nel precitato progetto esecutivo, l'intervento previsto per i lastrici solari della scuola "Montalcini", era solo parziale a causa della esiguità del finanziamento concesso e, per tale motivazione, è stato previsto e realizzato (per tale plesso scolastico) un intervento limitato solo alla porzione di lastrici solari che, fino a quel momento, avevano evidenziato maggiori problematiche di infiltrazione di acque meteoriche;

Considerato altresì che, successivamente, la Dirigente Scolastica ha più volte segnalato il progressivo aggravarsi della situazione anche del solaio di copertura dell'Auditorium del precitato plesso scolastico;

Che con istanza in data 26 febbraio 2018, prot. n. 4395, l'Amministrazione Comunale per tali motivazioni, ha richiesto all'Assessorato Regionale ai LL.PP. - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione "Lavori Pubblici", Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ente Finanziatore - di poter utilizzare le somme rivenienti dalle economie realizzate sul finanziamento di € 72.000,00, al fine di poter eseguire gli ulteriori lavori urgenti di messa in sicurezza necessari sul medesimo plesso scolastico (Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini");

Che il precitato Assessorato Regionale ai "Lavori Pubblici" - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione "Lavori Pubblici", Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota in data 13 marzo 2018, prot. n.0004091, ha autorizzato l'Amministrazione Comunale all'utilizzo dei fondi rivenienti dalle economie di gara nell'ambito del finanziamento concesso;

Che a seguito di tale autorizzazione, lo scrivente Settore ha provveduto a redigere apposito progetto esecutivo di manutenzione relativa sia alla copertura dell'auditorium che al completamento di parte del lastrico solare rimasto incompleto nel corso del primo intervento, prevedendo la sovrapposizione di un manto impermeabile flessibile sintetico in Poliolefine flessibili TPO/FPO con posa in opera a secco e con sovrapposizione dei teli di almeno 12 cm circa;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. e n.64/R.S. Del 16 luglio 2018 è stato:

- ✓ approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini", redatto dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di € 27.910,98 di cui, € 22.326,22 per lavori ed € 5.584,76 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- ✓ stabilito di dover procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" di cui al punto n.2), mediante affidamento diretto all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria alla Via Custoza n.38, codice fiscale/P.IVA 03465160723, per l'ammontare complessivo di € 11.969,05 al netto dello sconto del 35,35% oltre € 3.812,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 3.471,96 per IVA al 22% in uno € 19.253,61, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 13 lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00.

Che con contratto di cottimo (scrittura privata) n.3163 di repertorio del 26 luglio 2018, i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." con sede in Andria (Bt) alla Via Custoza n.38, codice fiscale/P.IVA 03465160723, per l'ammontare complessivo di € 11.969,05 al netto dello sconto del 35,35% oltre € 3.812,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 3.471,96 per IVA al 22% in uno € 19.253,61;

Che i lavori sono stati consegnati in data 02 agosto 2018 per essere ultimati entro 45 giorni e, quindi entro il 15 settembre 2018;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.811/R.G. del 10 settembre 2018 è stata approvata la perizia tecnica relativa ai lavori necessari per il completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80 (solaio di copertura delle aule ubicate a 1° piano), della Scuola Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" redatta dal Settore "Lavori Pubblici", i cui lavori sono stati affidati alla medesima Impresa D'Avanzo Giuseppe & C. s.n.c. per l'importo complessivo di € 5.637,87 (comprensivi di € 170,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso offerto del 35,35% oltre €1.240,33 per Iva come per legge, in uno € 6.878,20;

Preso atto che, l'ultimazione dei lavori prevista per il giorno 15 settembre 2018 e accertata con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 18 settembre 2018, è avvenuta in tempo utile;

Visto lo stato finale dei precitati lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonchè il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni

contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di € 21.419,52 (compreso degli oneri della sicurezza) oltre Iva, come segue:

Importo netto totale lavori a corpo	€ 17.436,92
oneri della sicurezza	€ 3.982,60
Totale credito dell'Impresa	€ 21.419,52
iva 22%	€ 4.712,29
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€26.131,81</b>

che può essere pagato all'Impresa esecutrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt) a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti (manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" e completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80);

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole ed ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo a saldo di € 21.419,52 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva;

Preso altresì atto che a valere sulla complessiva erogazione, effettuata ad oggi dalla Regione Puglia, pari ad € 57.600,00 (80% di € 72.000,00), sono state già liquidate spese per € 44.089,02 e pertanto residua una disponibilità pari ad € 13.510,98 e che l'erogazione finale del saldo 20% è subordinata alla rendicontazione delle spese totali sostenute ed alla presentazione di ulteriori documenti da parte del RUP (certificato di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione ect);

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione, alla precitata Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt), in acconto, nell'ambito della somma attualmente disponibile di € 13.510,98;

Visto che l'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt), appaltatrice dei lavori in oggetto, ha presentato la fattura n.13/E del 12 novembre 2018 dell'importo di € 11.074,57 , oltre € 2.436,41 per Iva al 22%, in uno € 13.510,98;

Ritenuto altresì di poter autorizzare lo svincolo della seguente cauzione:

- ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1292526 codice controllo 75 in data 24/07/2018 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONE S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) per la copertura di danni ad impianti ed opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 13 novembre 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 13.510,98 imputato all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 – Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria edifici scolastici" – Impegno n.407/2018;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c.";

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

Visto lo Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

- 2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di realizzazione di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di 21.419,52 oltre Iva, che può essere pagato all'Impresa esecutrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.
- 3) DI DARE ATTO CHE, il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole ed ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo a saldo di € 21.419,52 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva.
- 4) DI DARE ALTRESTI' ATTO che a valere sulla complessiva erogazione, effettuata ad oggi dalla Regione Puglia, pari ad € 57.600,00 (80% di € 72.000,00), sono state già liquidate spese per € 44.089,02 e pertanto residua una disponibilità pari ad € 13.510,98.
- 5) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt), in acconto per i lavori in oggetto, la somma complessiva di € 11.074,57, oltre € 2.436,41 per IVA al 22%, in uno € 13.510,98, giusta fattura n.13/E del 12 novembre 2018.
- 6) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT56 K030 3241 3420 1000 0010 847, intestato alla predetta Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, la somma in acconto di € 11.074,57 (a valere sulla residua disponibilità pari ad € 13.510,98) dando atto che la somma di € 2.436,41 relativa all'Iva sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).
- 7) DI ACCETTARE in via definitiva il costo dell'opera fin qui accertato in totali € 26.131,81 (manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di 1° grado "R. L. Montalcini" e completamento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare posto a quota mt. 7,80) così distinti:
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Importo netto totale lavori a corpo | € 17.436,92        |
| oneri della sicurezza               | € 3.982,60         |
| Totale credito dell'Impresa         | € 21.419,52        |
| <br>                                |                    |
| iva 22%                             | € 4.712,29         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>           | <b>€ 26.131,81</b> |
- 8) DI FRONTEGGIARE la somma complessiva di € 13.510,98 comprensiva di IVA, con i fondi di cui all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 – Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo contributo regionale per manutenzione ordinaria edifici scolastici" – Impegno n.407/2018.
- 9) DI AUTORIZZARE lo svincolo della seguente cauzione:
- ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1292526 codice controllo 75 in data 24/07/2018 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONE S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) per la copertura di danni ad impianti ed opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
- 10) I DARE ATTO CHE, il certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt.102,coma 3) del Codice dei Contratti e dell'art.229, comma 3) del D.P.R. n.207/2010 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- 11) DI DARE ATTO che, la presente determinazione, diverrà esecutiva a far data dall'apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.

- 12) DI DARSI ATTO che l'importo di € 12.620,83 (Iva di legge inclusa), dovuto a saldo alla precitata Impresa D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria (Bt), sarà liquidato alla medesima Impresa (a presentazione di fattura e previa adozione di un ulteriore atto di determinazione) al ricevimento delle ulteriori somme da parte della Regione Puglia (saldo del 20%), previa rendicontazione e accertamento del costo complessivo della spesa totale sostenuta (lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado " Rita Levi Montalcini" progetto approvato con Deliberazione di G.M. n.32 del 13 marzo 2017 e lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini" progetto approvato con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.645/R.G. e n.64/R.S. del 16 luglio 2018).
- 13) DI DARE ATTO CHE l'effettivo pagamento resta subordinato alla verifica, da espletarsi a cura del Responsabile del "Settore Finanziario", di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di importo superiore ad €5.000,00.
- 14) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.
- 15) DI PUBBLICARE l'avviso di ultimazione dei lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web del Comune di Capurso;
- 16) DI DISPORRE ALTRESI', ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI -GESTIONE DEL PATRIMONIO  
Ing. Giovanni Resta

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 24.081 DEL 12.11.2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M331593  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03465160723  
Denominazione: D'AVANZO GIUSEPPE & C. SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CUSTOZA  
Numero civico: 38  
CAP: 76123  
Comune: Andria  
Provincia: BT  
Nazione: IT

*Av. Tommaso*  
*12.11.2018*  
*[Signature]*

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80015110721  
Denominazione: Comune di Capurso - Settore Lavori Pubblici

### Dati della sede

Indirizzo: Largo S. Francesco  
CAP: 70010  
Comune: Capurso  
Provincia: BA  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-11-12** (12 Novembre 2018)  
Numero documento: **13/E**  
Importo totale documento: **13510.98**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3163**  
Data contratto: **2018-07-26** (26 Luglio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z32245C5EF**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione dei lastrici solari della scuola secondaria di 1° grado R. L. Montalcini - Acconto n.1**  
Quantità: **1.0000**  
Valore unitario: **11074.57000000**  
Valore totale: **11074.57000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **11074.57**  
Totale imposta: **2436.41**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **11074.57**  
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO S.P.A**  
Codice IBAN: **IT56K0303241342010000010847**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>N. 1031/Registro Generale</b>	<b>N. 97/Registro del Servizio</b>
<b>del 14/11/2018</b>	<b>del 13/11/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'IMPRESA "D'AVANZO GIUSEPPE &amp; C. S.N.C." DI ANDRIA (BT). CIG: Z32245C5EF.</b>

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 14/11/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 14/11/2018

L'incaricato della pubblicazione  
Campobasso Lucia