

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.180.000,00	5.838.016,95	11.645.696,16	18.663.713,11
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	100.000,00	284.340,00	0,00	384.340,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.280.000,00	6.122.356,95	13.445.696,16	20.848.053,11
	Importo			
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno				0,00

Note:



Il Responsabile del Programma
RESTÀ GIOVANNI

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Anni. nr (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	016	072 014		06	A01101	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	016	072 014		03	A05112	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e annesso della zona circostante.	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
3	3	016	072 014		04	A05109	Riqualificazione mediante ristrutturazione e restauro della biblioteca comunale DiAddosso.	1	600.000,00	1.269.956,95	0,00	1.869.956,95	N	0,00	
4	4	016	072 014		04	A05108	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Colliodi.	2	30.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
5	5	016	072 014		06	A05108	Adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato al conseguimento del C.P.L. - ISTITUZIONE SCOLASTICA MONTALCINI - SAVIO	1	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
6	6	016	072 014		01	A01101	Circolo ciclopeditone nei territori comunali di Cellanaro, Capurso e Valenzano	2	0,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	N	0,00	
7	7	016	072 014		04	A05108	Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - Scuola secondaria di 1° grado Geinvaro Vensili.	2	0,00	1.343.400,00	0,00	1.343.400,00	N	0,00	
8	8	016	072 014		01	A02199	Realizzazione di un centro comunale di raccolta.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
9	9	016	072 014		06	A01101	Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Antonio.	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
10	10	016	072 014		03	A05109	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Ciemo ad ex Cinema EMAL).	2	0,00	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	N	0,00	
11	11	016	072 014		04	A05190	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso.	2	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
12	12	016	072 014		03	A05190	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (1° stralcio funzionale).	2	0,00	150.000,00	1.750.760,00	1.900.760,00	N	0,00	
13	13	016	072 014		01	A05190	Ampliamento area climatizabile - sistemazione aree interne ed esterne, realizzazione parcheggio e nuovi loculi.	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	1.800.000,00	01
14	14	016	072 014		03	A05190	Riqualificazione Centro Storico "Il Sistema delle Piazze" (2° e 3° stralcio funzionale).	2	0,00	10.000,00	1.812.690,00	1.822.690,00	N	0,00	
15	15	016	072 014		04	A01101	Riqualificazione Largo San Francesco e rinaturalizzazione della viabilità antistante il Municipio.		0,00	0,00	2.332.256,16	2.332.256,16	N	0,00	

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di CAPURSO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuo	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sintesi tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)			Trin/Anno inizio lavori	Trin/Anno fine lavori
1		EB6G16000010002	Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale.	45232141-9	STOLFA	ANTONIO	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Sc	2/2018	4/2018
2		EB9D16003530001	Lavori di recupero e manutenzione del campo sportivo della zona "167" e arredo della zona circostante.	45453100-8	STOLFA	ANTONIO	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	2	Pe	2/2018	4/2018
3		EB7E17000860009	Rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Biblioteca comunale D'Addosio.	45321000-3	RESTA	GIOVANNI	600.000,00	1.868.956,95	MIS	S	S	1	Pd	4/2018	2/2019
4		PRCOV0000003041	Interventi per l'addebiementamento energetico degli edifici pubblici - Scuola dell'infanzia C. Calbi.	45454000-4	STOLFA	ANTONIO	30.000,00	410.000,00	MIS	S	S	2	Pe	4/2018	1/2019
Totale							1.280.000,00								

Il Responsabile del Programma

RESTA GIOVANNI



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1) = massima priorità; 3= minima priorità.
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. - CRONOPROGRAMMA					STANZIAMENTO COMPLESSIVO			CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI			
					TOTALE	FONTE BILANCIO	FONTE ESTERNE - CAPITALI PRIVATI	2018	2019	2020	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE	345 g	mer 10/01/18	ven 21/12/18							
	PROGETTAZIONE	60 g	mer 10/01/18	dom 11/03/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_MAN	50 g	mer 10/01/18	gio 01/03/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_MAN	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO LAVORI	135 g	dom 11/03/18	mar 24/07/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_MAN	10 g	dom 11/03/18	mer 21/03/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_MAN	30 g	mer 21/03/18	ven 20/04/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_MAN	50 g	ven 20/04/18	sab 09/06/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_MAN	10 g	sab 09/06/18	mar 19/06/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_MAN	35 g	mar 19/06/18	mar 24/07/18							
	ESECUZIONE LAVORI	130 g	mar 24/07/18	sab 01/12/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_MAN	100 g	mar 24/07/18	gio 01/11/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_MAN	30 g	gio 01/11/18	sab 01/12/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_MAN	20 g	sab 01/12/18	ven 21/12/18							
					€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	FONDI REGIONALI
2	RECUPERO-MANUT. STR CAMPO CALCIO 167	325 g	mer 10/01/18	sab 01/12/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	135 g	mer 10/01/18	ven 25/05/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_167	10 g	mer 10/01/18	sab 20/01/18							
	PUBBL_GARA_LAV_167	30 g	sab 20/01/18	lun 19/02/18							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_167	50 g	lun 19/02/18	mar 10/04/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_167	10 g	mar 10/04/18	ven 20/04/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_167	35 g	ven 20/04/18	ven 25/05/18							
	ESECUZIONE LAVORI	165 g	mer 30/05/18	dom 11/11/18							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_167	120 g	mer 30/05/18	gio 27/09/18							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_167	45 g	gio 27/09/18	dom 11/11/18							
	RENDICONTAZIONE FINALE_167	20 g	dom 11/11/18	sab 01/12/18							
					€ 450.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	FONDI DI BILANCIO COMUNALE
											FONDI STATALI (CITTA' METROPOLITANA DI BARI)
3	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTT. BIBLIOTECA COMUNALE	667 g	gio 01/03/18	sab 28/12/19							
	REDAZIONE DPP_BIBLIO	10 g	gio 01/03/18	dom 11/03/18							
	GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	192 g	dom 11/03/18	mer 19/09/18							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	dom 11/03/18	sab 31/03/18							
	PUBBL_BANDO_BIBLIO	40 g	sab 31/03/18	gio 10/05/18							
	ESPLETAMENTO GARA_BIBLIO	90 g	gio 10/05/18	mer 08/08/18							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	7 g	mer 08/08/18	mer 15/08/18							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	mer 15/08/18	mer 19/09/18							
	PROGETTAZIONE	272 g	dom 11/03/18	sab 08/12/18							
	ACQUISIZIONE PARERII/AUT_DEF_BIBLIO	45 g	dom 11/03/18	mer 25/04/18							
	VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_BIBLIO	20 g	mer 25/04/18	mar 15/05/18							
	REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA_BIBLIO	60 g	mer 19/09/18	dom 18/11/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_BIBLIO	20 g	dom 18/11/18	sab 08/12/18							
	GARA DI APPALTO LAVORI	175 g	sab 08/12/18	sab 01/06/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_BIBLIO	20 g	sab 08/12/18	ven 28/12/18							
	PUBBL_GARA_LAV_BIBLIO	45 g	ven 28/12/18	lun 11/02/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_BIBLIO	60 g	lun 11/02/19	ven 12/04/19							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_BIBLIO	15 g	ven 12/04/19	sab 27/04/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_BIBLIO	35 g	sab 27/04/19	sab 01/06/19							
	ESECUZIONE LAVORI	180 g	sab 01/06/19	gio 28/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_BIBLIO	120 g	sab 01/06/19	dom 29/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_BIBLIO	60 g	dom 29/09/19	gio 28/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_BIBLIO	30 g	gio 28/11/19	sab 28/12/19							
					€ 1.868.956,95	€ -	€ 1.868.956,95	€ 600.000,00	€ 1.268.956,95	€ -	FONDI COMUNITARI
4	ADEGUAM_NORME_SICUREZZA_CPI_ISTITUZIONE_SCOLASTICA MONTALCINI-SAVIO	542 g	ven 01/06/18	lun 25/11/19							
	PROGETTAZIONE	70 g	ven 01/06/18	ven 10/08/18							
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CPI	55 g	ven 01/06/18	gio 28/07/18							
	VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_CPI	15 g	gio 28/07/18	ven 10/08/18							
	GARA APPALTO LAVORI	142 g	sab 08/12/18	lun 29/04/19							
	REDAZIONE ATTI GARA_CPI	15 g	sab 08/12/18	dom 23/12/18							
	PUBBLICAZIONE_GARA_AFFID_LAV_CPI	35 g	dom 23/12/18	dom 27/01/19							
	ESPLETAMENTO GARA_LAV_CPI	50 g	dom 27/01/19	lun 18/03/19							
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CPI	7 g	lun 18/03/19	lun 25/03/19							
	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CPI	35 g	lun 25/03/19	lun 29/04/19							
	ESECUZIONE LAVORI	195 g	lun 29/04/19	dom 10/11/19							
	CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CPI	150 g	lun 29/04/19	gio 26/09/19							
	COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CPI	45 g	gio 26/09/19	dom 10/11/19							
	RENDICONTAZIONE FINALE_CPI	15 g	dom 10/11/19	lun 25/11/19							
					€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	€ -	FONDI COMUNITARI

5 CIRCUITO CICLOPEDONALE (CAPURSO-CELLAMARE-VALENZANO)	945 g	mar 20/03/18	mar 20/10/20										
REDAZIONE DPP_PISTA	15 g	mar 20/03/18	mer 04/04/18										
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	225 g	mer 04/04/18	gio 15/11/18										
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA	15 g	mer 04/04/18	gio 19/04/18										
PUBBL_BANDO_PISTA	45 g	gio 19/04/18	dom 03/06/18										
ESPLETAMENTO GARA_PISTA	120 g	dom 03/06/18	lun 01/10/18										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	10 g	lun 01/10/18	gio 11/10/18										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	gio 11/10/18	gio 15/11/18										
PROGETTAZIONE	190 g	gio 15/11/18	ven 24/05/19										
PROGETTAZIONE DEF_PISTA	50 g	gio 15/11/18	ven 04/01/19										
ACQUISIZIONE PARERIIAUT_DEF_PISTA	50 g	ven 04/01/19	sab 23/02/19										
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_PISTA	20 g	sab 23/02/19	ven 15/03/19										
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_PISTA	40 g	ven 15/03/19	mer 24/04/19										
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PISTA	30 g	mer 24/04/19	ven 24/05/19										
GARA DI APPALTO LAVORI	185 g	ven 24/05/19	lun 25/11/19										
REDAZIONE ATTI GARA_PISTA	15 g	ven 24/05/19	sab 08/06/19										
PUBBL_GARA_LAV_PISTA	45 g	sab 08/06/19	mar 23/07/19										
ESPLETAMENTO GARA_LAV_PISTA	70 g	mar 23/07/19	mar 01/10/19										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_PISTA	20 g	mar 01/10/19	lun 21/10/19										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_PISTA	35 g	lun 21/10/19	lun 25/11/19										
ESECUZIONE LAVORI	330 g	lun 25/11/19	mar 20/10/20										
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_PISTA	240 g	lun 25/11/19	mer 22/07/20										
COLLAUDO_PISTA	60 g	mer 22/07/20	dom 20/09/20										
RENDICONTAZIONE FINALE_PISTA	30 g	dom 20/09/20	mar 20/10/20										
				€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00				FONDI STATALI
6 EFFIC_ENERGETICO_SCUOLA SEC_PRIMO GRADO VENISTI	425 g	gio 18/10/18	mar 17/12/19										
GARA DI APPALTO LAVORI	150 g	gio 18/10/18	dom 17/03/19										
REDAZIONE ATTI GARA_SMV	15 g	gio 18/10/18	ven 02/11/18										
PUBBL_GARA_LAV_SMV	40 g	ven 02/11/18	mer 12/12/18										
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SMV	50 g	mer 12/12/18	gio 31/01/19										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SMV	10 g	gio 31/01/19	dom 10/02/19										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SMV	35 g	dom 10/02/19	dom 17/03/19										
ESECUZIONE LAVORI	240 g	ven 22/03/19	dom 17/11/19										
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SMV	180 g	ven 22/03/19	mer 18/09/19										
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SMV	60 g	mer 18/09/19	dom 17/11/19										
RENDICONTAZIONE FINALE_SMV	30 g	dom 17/11/19	mar 17/12/19										
				€ 1.343.400,00	€ 134.340,00	€ 1.209.060,00	€ -	€ 1.343.400,00	€ -				FONDI COMUNITARI
													FONDI DI BILANCIO COMUNALE
7 EFFIC_ENERGETICO_SCUOLA INFANZIA COLLIDI	360 g	gio 18/10/18	dom 13/10/19										
GARA DI APPALTO LAVORI	145 g	gio 18/10/18	mar 12/03/19										
REDAZIONE ATTI GARA_COLL	15 g	gio 18/10/18	ven 02/11/18										
PUBBL_GARA_LAV_COLL	35 g	ven 02/11/18	ven 07/12/18										
ESPLETAMENTO GARA_LAV_COLL	50 g	ven 07/12/18	sab 26/01/19										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_COLL	10 g	sab 26/01/19	mar 05/02/19										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_COLL	35 g	mar 05/02/19	mar 12/03/19										
ESECUZIONE LAVORI	180 g	dom 17/03/19	ven 13/09/19										
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_COLL	120 g	dom 17/03/19	lun 15/07/19										
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_COLL	60 g	lun 15/07/19	ven 13/09/19										
RENDICONTAZIONE FINALE_COLL	30 g	ven 13/09/19	dom 13/10/19										
				€ 410.000,00	€ -	€ 410.000,00	€ 30.000,00	€ 380.000,00	€ -				FONDI COMUNITARI
8 REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI	475 g	lun 20/08/18	dom 08/12/19										
REDAZIONE DPP_CCR	10 g	lun 20/08/18	gio 30/08/18										
PROGETTAZIONE	125 g	gio 30/08/18	mer 02/01/19										
ACQUISIZIONE PARERIIAUT_DEF_CCR	50 g	gio 30/08/18	ven 19/10/18										
VERIFICA ED APPROVAZIONE_DEF_CCR	15 g	ven 19/10/18	sab 03/11/18										
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_CCR	45 g	sab 03/11/18	mar 18/12/18										
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_PROG_ESECUTIVO_CCR	15 g	mar 18/12/18	mer 02/01/19										
GARA DI APPALTO LAVORI	140 g	mer 02/01/19	mer 22/05/19										
REDAZIONE ATTI GARA_CCR	15 g	mer 02/01/19	gio 17/01/19										
PUBBL_GARA_LAV_CCR	35 g	gio 17/01/19	gio 21/02/19										
ESPLETAMENTO GARA_LAV_CCR	45 g	gio 21/02/19	dom 07/04/19										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_CCR	10 g	dom 07/04/19	mer 17/04/19										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_CCR	35 g	mer 17/04/19	mer 22/05/19										
ESECUZIONE LAVORI	170 g	mer 22/05/19	ven 08/11/19										
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_CCR	120 g	mer 22/05/19	gio 19/09/19										
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_CCR	50 g	gio 19/09/19	ven 08/11/19										
RENDICONTAZIONE FINALE_CCR	30 g	ven 08/11/19	dom 08/12/19										
				€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ -				FONDI COMUNITARI
9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S. ANTONIO	398 g	ven 23/11/18	gio 26/12/19										
REDAZIONE DPP_SA	10 g	ven 23/11/18	lun 03/12/18										
PROGETTAZIONE	105 g	lun 03/12/18	lun 18/03/19										
PROGETTAZIONE ESECUTIVA_SA	90 g	lun 03/12/18	dom 03/03/19										
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SA	15 g	dom 03/03/19	lun 18/03/19										
GARA DI APPALTO LAVORI	140 g	sab 16/03/19	sab 03/08/19										
REDAZIONE ATTI GARA_SA	15 g	sab 16/03/19	dom 31/03/19										
PUBBL_GARA_LAV_SA	35 g	dom 31/03/19	dom 05/05/19										
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SA	45 g	dom 05/05/19	mer 19/06/19										
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SA	10 g	mer 19/06/19	sab 29/06/19										
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SA	35 g	sab 29/06/19	sab 03/08/19										
ESECUZIONE LAVORI	120 g	gio 08/08/19	ven 06/12/19										
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SA	90 g	gio 08/08/19	mer 06/11/19										
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SA	30 g	mer 06/11/19	ven 06/12/19										
RENDICONTAZIONE FINALE_SA	20 g	ven 06/12/19	gio 26/12/19										
				€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -				FONDI DI BILANCIO COMUNALE

14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO "IL SISTEMA DELLE PIAZZE" (2°-3° STR. FUNZ.)	715 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20								
REDAZIONE DPP_SP2/3	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	135 g	ven 25/01/19	dom 09/06/19								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	10 g	ven 25/01/19	lun 04/02/19								
PUBBL_BANDO_SP2/3	35 g	lun 04/02/19	lun 11/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SP2/3	45 g	lun 11/03/19	gio 25/04/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	gio 25/04/19	dom 05/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	dom 05/05/19	dom 09/06/19								
PROGETTAZIONE	105 g	dom 09/06/19	dom 22/09/19								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SP2/3	45 g	dom 09/06/19	mer 24/07/19								
ACQUISIZIONE PARERII/AUT_DEF/ESEC_SP2/3	30 g	mer 24/07/19	ven 23/08/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SP2/3	15 g	ven 23/08/19	sab 07/09/19	€ 1.822.680,00	€ -	€ 1.822.680,00	€ -	€ 10.000,00	€ 1.812.680,00	FONDI COMUNITARI	
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SP2/3	15 g	sab 07/09/19	dom 22/09/19								
GARA DI APPALTO LAVORI	145 g	dom 22/09/19	ven 14/02/20								
REDAZIONE ATTI GARA_SP2/3	15 g	dom 22/09/19	lun 07/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SP2/3	35 g	lun 07/10/19	lun 11/11/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SP2/3	50 g	lun 11/11/19	mar 31/12/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SP2/3	10 g	mar 31/12/19	ven 10/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SP2/3	35 g	ven 10/01/20	ven 14/02/20								
ESECUZIONE LAVORI	280 g	ven 14/02/20	lun 30/11/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SP2/3	200 g	ven 14/02/20	mar 01/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SP2/3	80 g	mar 01/09/20	lun 30/11/20								
RENDICONTAZIONE FINALE_SP2/3	30 g	lun 30/11/20	mer 30/12/20								
15 RIQUALIFICAZIONE L.GO SAN FRANCESCO E RIFUNZ. VIABILITA' ANTISTANTE MUNICIPIO	715 g	mar 15/01/19	mer 30/12/20								
REDAZIONE DPP_SF	10 g	mar 15/01/19	ven 25/01/19								
GARA APPALTO SERVIZI TECNICI	145 g	ven 25/01/19	mer 19/06/19								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	ven 25/01/19	sab 09/02/19								
PUBBL_BANDO_SF	35 g	sab 09/02/19	sab 16/03/19								
ESPLETAMENTO GARA_SF	50 g	sab 16/03/19	dom 05/05/19								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	dom 05/05/19	mer 15/05/19								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	mer 15/05/19	mer 19/06/19								
PROGETTAZIONE	115 g	mer 19/06/19	sab 12/10/19								
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA_SF	45 g	mer 19/06/19	sab 03/08/19								
ACQUISIZIONE PARERII/AUT_DEF/ESEC_SF	40 g	sab 03/08/19	gio 12/09/19								
VERIFICA_DEF/ESEC_SF	15 g	gio 12/09/19	ven 27/09/19	€ 2.332.256,16	€ -	€ 2.332.256,16	€ -	€ -	€ 2.332.256,16	FONDI COMUNITARI	
VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE_SF	15 g	ven 27/09/19	sab 12/10/19								
GARA DI APPALTO LAVORI	145 g	sab 12/10/19	gio 05/03/20								
REDAZIONE ATTI GARA_SF	15 g	sab 12/10/19	dom 27/10/19								
PUBBL_GARA_LAV_SF	35 g	dom 27/10/19	dom 01/12/19								
ESPLETAMENTO GARA_LAV_SF	50 g	dom 01/12/19	lun 20/01/20								
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_SF	10 g	lun 20/01/20	gio 30/01/20								
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO_SF	35 g	gio 30/01/20	gio 05/03/20								
ESECUZIONE LAVORI	270 g	gio 05/03/20	lun 30/11/20								
CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI_SF	200 g	gio 05/03/20	lun 21/09/20								
COLLAUDO E RELATIVA APPROVAZIONE_SF	70 g	lun 21/09/20	lun 30/11/20								
RENDICONTAZIONE FINALE_SF	30 g	lun 30/11/20	mer 30/12/20								
				€ 20.848.053,11	€ 384.340,00	€ 20.463.713,11	€ 1.280.000,00	€ 6.122.356,95	€ 11.645.696,16		