



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

Settore Lavori Pubblici

Protocollo n. 1627

Capurso, 24 gennaio 2017

Rif. Vs. nota n. 524 di protocollo del 03/01/2017

OGGETTO: Relazione circa l'attuazione degli obiettivi operativi/gestionali e specifici/individuali del Settore LLPP – Esercizio 2016.

comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

Alla c.a.

Segretario Generale

p.c. Sig. Sindaco

p.c. Assessore ai LL.PP.

LORO SEDI

Con riferimento alla Sua nota n. 524 di protocollo del 03 gennaio 2017, Le invio la presente relazione in merito all'attività espletata - *dal Settore LLPP nel 2016* – relativamente sia alla gestione "ordinaria" (*obiettivi operativi/gestionali*) che agli obiettivi individuali assegnati ed approvati dalla Giunta Comunale (*obiettivi specifici individuali stabiliti dal PEG – PDO 2016 approvato con delibera di G.C. n. 127/2016*).

A. Obiettivi operativi/gestionali.

Il Settore comunale che rappresento ha sempre e puntualmente garantito il diritto all'informazione sia ai cittadini che alle Imprese. Inoltre ha sempre provveduto a fornire idonea assistenza e supporto ai lavori della Giunta e del Consiglio Comunale e delle relative Commissioni Consultive - *fornendo ampie delucidazioni e chiarimenti agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali* – provvedendo a mettere a disposizione gli atti tecno-amministrativi richiesti. Lo scrivente Settore,

nel corso dell'anno 2016, ha altresì provveduto ad espletare la propria attività di consulenza – *per quanto di propria competenza* – a favore degli altri Settori comunali (*redazione di pareri su specifici argomenti di competenza del Settore LLPP, etc. - es. pareri su contenziosi riguardanti la sfera di competenza del Settore LLPP - pareri su interventi edilizi privati di competenza del Settore LL.PP. etc.*). Inoltre, sempre nell'anno 2016, il Settore ha prodotto (*effettuando tutte le attività tecnico-amministrative – preliminari e conseguenti - connesse e richieste dalla normativa vigente*) i seguenti atti e provvedimenti:

- | | |
|--|--------|
| 1. DETERMINAZIONI DEL CAPO SETTORE : | n. 156 |
| 2. DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE: | n. 9 |
| 3. DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE: | n. 4 |
| 4. AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO (<i>manomissione suolo pubblico da parte delle Società che gestiscono i sottoservizi pubblici (impianti idrico-fognanti – di distribuzione elettrica – del gas etc.</i>): | n. 44. |

Inoltre – *il Settore LLPP-* ha provveduto altresì ad affidare, gestire e dirigere i seguenti **APPALTI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE** (*predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari per la fase di affidamento; affidamento e redazione contratto per la successiva stipula; direzione dell'esecuzione; contabilità per stati di avanzamento; espletamento compiti di R.U.P.; etc.*):

1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI COMUNALI	DITTA "ADRIASCENSORI S.R.L."
2	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI COMUNALI	DITTA "I.M.Q. S.P.A."
3	MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI	DITTA "LAGHEZZA S.R.L."
4	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DITTA "TOTA VITANTONIO"
5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	DITTA CONVERSION & LIGHTING
6	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE (D.P.R. N. 412/93 S.M.I.) DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI COMPETENZA COMUNALE	DITTA "NATURAL FARM S.R.L."
7	VERIFICHE STRUTTURALI DEI SOLAI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (PROVE SPERIMENTALI)	DITTA "LANDNET DI U. CALÒ & C. S.N.C."
8	VERIFICHE STATICHE/ANALITICHE E RILIEVO GEOMETRICO/STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: 1) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. VENISTI"; 2) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "R.L. MONTALCINI"; 3) SCUOLA PRIMARIA "S. DOMENICO SAVIO"; 4) SCUOLA PRIMARIA "S. GIOVANNI BOSCO"; 5) SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"; 6) SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTESSORI"; 7) SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"; 8) SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"	TECNICI INCARICATI: Ingegneri E. Tremamunno; F. Fedele e M. Vitucci

9	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "SAN GIOVANNI BOSCO"	TECNICI INCARICATI: Ing. Domenico De Matteo; Studio Tecnico Associato De Napoli (Geologo)
---	---	---

Inoltre, sempre nel corso dell'anno 2016, lo scrivente Settore ha altresì provveduto ad attuare i seguenti interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (*progettazione; direzione lavori; direzione dell'esecuzione; espletamento compiti di R.U.P.; coordinamento sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – cantieri temporanei e mobili -, contabilità etc. etc.*):

1	INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "COLLODI" E LA PINETA DELL'AREA A VERDE IN VIA CELLAMARE (DI FRONTE ALLO STADIO COMUNALE)	DITTA "IL CAMMINO"
2	INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO VARIE SCUOLE COMUNALI	DITTA "IL CAMMINO"
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "GENNARO VENISTI" FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.).	DITTA "KLIMA SERVICE DI MASELLI GIOVANNI E TASSIELLI DONATO S.N.C."
4	P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII – LINEA DI INTERVENTO 7.2 – INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGREGAZIONE DI COMUNI [CELLAMARE, CAPURSO (CAPOFILA) E VALENZANO] "DAL COSTONE TERRAZZATO SUD ALLA CONCA DI BARI" - 2° STRALCIO. SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE UBICATI IN LARGO PISCINO.	DITTA "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A."
5	P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII – LINEA DI INTERVENTO 7.2 – INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGREGAZIONE DI COMUNI [CELLAMARE, CAPURSO (CAPOFILA) E VALENZANO] "DAL COSTONE TERRAZZATO SUD ALLA CONCA DI BARI" - 2° STRALCIO. ENERGIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATO IN LARGO PISCINO.	DITTA "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A."
6	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTICELLO DI VIA ALDO MORO ANGOLO VIA MONTESANO.	DITTA "FERRAL POINT INFISSI DI PONTRELLI MICHELE"
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LARGO PISCINO	DITTA "TOTA VITANTONIO"
8	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CANCELLI DELLA SCUOLA MEDIA "MONTALCINI"	DITTA "PASTORESSA GEOM. EMANUELE PASTORESSA"
9	ALLACCIAMENTO ALL'ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE	DITTA "CREAZIONI S.R.L."
10	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA VILLA COMUNALE DI PIAZZA MATTEOTTI	DITTA "M.A.P.I.A. S.R.L."
11	LAVORI DI MANUTENZIONE (LAVORI ELETTRICI) PRESSO LE SCUOLE E LA SEDE MUNICIPALE	DITTA "A.F.T. IMPIANTI S.R.L."
12	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI DELLE SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI	DITTA "COSIMO BRATTA"
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "GENNARO VENISTI" FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.). LAVORI IN ECONOMIA.	DITTA "KLIMA SERVICE DI MASELLI GIOVANNI E TASSIELLI DONATO S.N.C."
14	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	DITTA "C.F.R. S.R.L."

	"RODARI"	
15	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI	DITTA "FLORALIA S.A.S. DI DE SARIO MARCO & C."
16	LAVORI DI TRASFERIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI RISCALDAMENTO) DA PALAZZO VENISTI A PALAZZO DI CITTA' (GESTIONE DA REMOTO).	DITTA "GIALO IMPIANTI S.R.L."
17	P.O. FESR 2007-2013 – ASSE VII – LINEA DI INTERVENTO 7.2 – INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGREGAZIONE DI COMUNI [CELLAMARE, CAPURSO (CAPOFILA) E VALENZANO] "DAL COSTONE TERRAZZATO SUD ALLA CONCA DI BARI" - 2° STRALCIO. ACQUISTO TARGHE INFORMATIVE PERMANENTI.	DITTA "CAPTA PREMIAZIONI DI CASTELLANI PERELLI PAOLO"
18	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SAN DOMENICO SAVIO" DI VIA MAGLIANO	DITTA "INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A."
19	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	DITTA "RAGUSO ANTONIO"
20	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI	DITTA "PETROSINO SANDRO"
21	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SAN DOMENICO SAVIO" DI VIA MAGLIANO. LAVORI COMPLEMENTARI	DITTA "INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A."
22	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA GENNARO VENISTI	DITTA "SUD ELETTRICA DI DE MARZO DOMENICA"
23	INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI"	DITTA "M.A.P.I.A. S.R.L."
24	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI	DITTA "PUGLIA GARDEN S.R.L."
25	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI FOGNA BIANCA DI LARGO PISCINO	DITTA "MA.AN COSTRUZIONI S.R.L."
26	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DELL'ABITATO	DITTA "D.S.P.A S.R.L."

B. Obiettivi specifici individuali.

Per quel che concerne lo stato di attuazione dei diciotto obiettivi individuali stabiliti dal PEG – PDO 2016, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 127/2016, si comunica quanto segue.

1. SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

1. Istruttoria, formazione e proposta di programma triennale OO.PP. – elenco annuale 2017. Con riferimento al vigente quadro normativo in materia (D.Lgs. 50/2016; DPR 207/2010; DM 11.11.2011 etc) il Settore LLPP è incaricato di predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere all'aggiornamento del programma triennale delle OOPP 2016-2018 (approvato con delibera di C.C. n. 26 del 20 giugno 2016 in uno al relativo bilancio di previsione). Pertanto, il Settore LLPP, entro il 30 ottobre 2016, dovrà predisporre lo schema del programma triennale aggiornato (2017-2019) nonché il relativo elenco annuale 2017 e sottoporlo all'attenzione della Giunta Comunale per la relativa approvazione e conseguente pubblicazione.

L'attività tecnico-amministrativa di aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. (*in uno al relativo elenco annuale 2017*) è attualmente ancora in corso (*non è stato ancora ultimato*) per ragioni non imputabili al servizio. Infatti solo in data 16 gennaio c.a. è stata espletata la 1^a riunione operativa per la redazione del bilancio 2017 (*giusta convocazione in atti al n. 555 di protocollo dell'11/01/2017*), di cui il programma triennale OO.PP. fa parte, con la quale l'Amministrazione ha fornito le prime direttive in merito.

2 *Realizzazione di una nuova palestra comunale (punto n. 3 dell'elenco annuale 2016 – CUP E89D06000010004 - € 1.650.000,00). Redazione di adeguamento normativo del progetto esecutivo e relativa approvazione previa acquisizione di eventuali pareri (entro il 30 ottobre 2016);*

Il su citato progetto esecutivo è stato adeguato/aggiornato alle novità normative nel frattempo intervenute. E' stata espletata la necessaria procedura di verifica di compatibilità paesaggistica richiesta dal vigente PPTR Puglia. E' stato verificato/validato secondo quanto previsto dalla legge. E' stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale. Inoltre si è provveduto a redigere gli atti di gara (*adozione di idonea determinazione a contrarre corredata dai relativi allegati*) ed a trasmetterli (*insieme agli elaborati scritto-grafici costituenti il progetto esecutivo*) alla C.U.C. Triggiano-Capurso, la quale, in data 30.12.2016, ha provveduto a pubblicare il relativo bando per l'affidamento dei relativi lavori ad Operatore Economico qualificato secondo le vigenti normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016).

3. *PIST "Dal costone terrazzato sud alla conca di Bari" 2° stralcio (Valenzano – Capurso (capofila) – Cellamare). Espletamento procedure tecnico-amministrative connesse con le fasi di collaudo e di rendicontazione finale (alla Regione Puglia – Ente erogatore del finanziamento) (entro il 31 dicembre 2016) – (punto n. 1 dell'elenco annuale 2016 - CUP E84H12000010001; € 2.260.000,00).*

I relativi lavori sono stati ultimati (*per tutti e cinque i cantieri di cui si compone l'intervento*). Le conseguenti procedure tecnico-amministrative connesse con le fasi di collaudo (*in corso d'opera*) sono state ultimate. In data 12.12.2016 i collaudatori incaricati hanno trasmesso (*a mezzo PEC*), alla scrivente Amministrazione (*Comune capofila dell'Associazione Capurso-Cellamare-Valenzano*), l'atto unico di collaudo. Allo stato attuale si sta provvedendo ad effettuare le ultime liquidazioni (*saldo Impresa, Progettisti, Collaudatori, etc.*) e, nel contempo, si sta redigendo la rendicontazione finale per la Regione Puglia (*Ente erogatore del finanziamento*).

4. *Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria della rete stradale comunale. Espletamento procedure tecnico-amministrative connesse con le fasi di collaudo (certificato di regolare esecuzione) e di rendicontazione finale previo utilizzo delle economie di gara per eseguire ulteriori lavori manutentivi (segnaletica stradale, installazione guard-rail, etc – delibera di G.C. n. 77/2016) (entro il 31 dicembre 2016) – (punto n. 2 dell'elenco annuale 2016 - CUP E86G13002930004; € 400.000,00).*

I lavori sono stati ultimati. Le attività tecnico-amministrative propedeutiche alla redazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione (*verifiche in contraddittorio con la Ditta Appaltatrice*) sono state completate. E' attualmente in corso la redazione sia dei relativi atti (*di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione*) che delle perizie tecniche necessarie per il conseguente utilizzo delle economie di gara ai sensi della delibera di G.M. n. 77/2016.

5. *Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Ciano ed ex Cinema Enal). Redazione elaborati scritto-grafici relativi al progetto definitivo (entro 30 settembre 2016). (punto n. 7 del programma triennale 2016-2018).*

Gli elaborati costituenti il progetto definitivo sono stati ultimati. Conseguentemente, il precitato progetto è stato trasmesso, per l'acquisizione dei pareri di legge propedeutici alla sua approvazione, rispettivamente alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Bari, al Comando Provinciale dei VV. F. di Bari ed alla ASL competente per territorio (Triggiano).

6. *Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso (CUP E81E15000610001 - € 4.500.000,00). Redazione elaborati scritto-grafici relativi al progetto definitivo (entro 30 ottobre 2016). (punto n. 8 del programma triennale 2016-2018).*

Non è stato ancora possibile completare l'attività tecnico-amministrativa connessa con la redazione della progettazione definitiva per motivazioni non imputabili al servizio. Infatti non è stato in alcun modo possibile reperire, nel bilancio 2016, i fondi necessari per poter affidare all'esterno (*in quanto prestazione di competenza di figura professionale (geologo) mancante nell'organigramma comunale*) il servizio tecnico di redazione della relazione geologica previo espletamento delle necessarie indagini geognostiche.

2. SERVIZIO MANUTENZIONI

1. *Manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado "Gennaro Venisti"*

finalizzata alla realizzazione dei lavori necessari per conseguire il CPI. Lavori attualmente in corso. Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e rendicontazione finale (entro il 30 ottobre 2016). (CUP E85B15000000004; € 60.000,00).

I lavori sono stati regolarmente ultimati. Le attività connesse con l'emissione ed approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione sono state espletate. E' attualmente in corso la redazione dei relativi atti oggetto di approvazione.

2. Avvio del servizio di gestione/manutenzione/efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici (convenzione CONSIP "Luce 3") – (CIG derivato 67379235F4 - € 3.002.212,78 (nove anni) (entro il 15 settembre 2016).

Dopo aver approvato la proposta presentata da Conversion & Lighting lo scrivente Settore ha provveduto a redigere ed inoltrare (a mezzo piattaforma CONSIP) l'ordinativo principale di fornitura (OPF) previsto dalla convenzione Luce 3. Conseguentemente la Ditta Appaltatrice, dopo aver accettato l'ordinativo e secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della convenzione, ha provveduto a redigere ed inoltrare sia il verbale di consegna impianti che il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma ed efficientamento energetico previsti dalla fornitura (il progetto esecutivo è attualmente in fase di approvazione). Ad oggi, la Ditta appaltatrice, sta garantendo le attività di manutenzione ordinaria.

3. Verifiche strutturali dei solai di edifici scolastici di proprietà comunale (n. 8 edifici - CUP E88C15000130005 - € 75.000,00, co-finanziamento fondi MIUR). Verifiche attualmente in corso. Ultimazione verifiche e rendicontazione finale (entro il 30 novembre 2016).

Le verifiche sono state ultimate. Sia i Tecnici incaricati che il laboratorio autorizzato ad effettuare le verifiche sperimentali (sia in sito che di laboratorio) hanno consegnato le relazioni conclusive relative all'attività di diagnosi espletata relativamente ai solai degli edifici scolastici. Tutta la documentazione richiesta per la conseguente rendicontazione è stata caricata sulla piattaforma digitale IDES del MIUR. Infine – come richiesto dal bando MIUR ed in conseguenza dell'attività di diagnosi espletata – è stata altresì aggiornata l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

4. Avvio dei lavori di allacciamento all'energia elettrica e manutenzione ordinaria dei lumini votivi e degli impianti elettrici del Cimitero Comunale (CIG Z661ACC47F - € 26.000,00 (due anni) (entro il 15 settembre 2016).

- I su citati lavori manutentivi sono stati avviati il 04/10/2016 (*giusta verbale di consegna stipulato in pari data*) e sono tuttora in corso.

5. Interventi di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale di P.zza Matteotti (€ 95.000,00). Redazione progettazione (entro il 30 ottobre 2016)

L'iter progettuale avviato è stato interrotto per ragioni non imputabili al servizio (vincoli di bilancio). Infatti, pur essendo previsto, nel bilancio di previsione 2016, lo stanziamento per l'attuazione dell'intervento (€ 95.000,00), non è stato possibile, per il Capo Settore Economico-Finanziario, poterne attestare la relativa copertura finanziaria in quanto, detta spesa, era finanziata con entrate che, al momento della richiesta, non erano state ancora realizzate (*a tal riguardo vedasi la nota del Settore Economico-Finanziario in atti al n. 22296/22928 di protocollo del 28/10/2016*).

6. Realizzazione impianto ascensore presso la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" (€ 40.000,00). Redazione progettazione (entro il 15 novembre 2016).

Durante il mese di dicembre sono stati conclusi i due iter tecnico-amministrativi connessi con l'affidamento all'esterno dei due servizi tecnici necessari per la redazione del progetto (*redazione sia della relazione geologica che della relazione di verifica tecnico-progettuale delle strutture portanti dell'ascensore (ai sensi dell'NTC 2008)*). Attualmente i due incarichi sono in corso di espletamento.

7. Centrale Termica della Scuola Primaria "San Domenico Savio" di Via Magliano. Sostituzione caldaia (€ 50.000,00). Redazione progettazione (entro il 15 settembre 2016).

Gli elaborati progettuali sono stati redatti a settembre 2016. Con determinazione del Capo Settore LL.PP. n. 841/RG del 06.10.2016 il precitato progetto/perizia tecnica è stato approvato. Successivamente è stata espletata la procedura tecnico-amministrativa di affidamento dei relativi lavori. Gli stessi sono stati ultimati e collaudati.

3. SERVIZIO VERDE PUBBLICO

1. Redazione degli atti tecnico-amministrativi necessari per procedere all'affidamento del servizio pluriennale di manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di competenza del Comune di Capurso (entro il 30 novembre 2016).

Gli atti tecnico-amministrativi sono stati redatti nel mese di novembre (*approvati con*

determinazione del Capo Settore LL.PP. n. 1058/RG del 25/11/2016) e le conseguenti procedure connesse con l'affidamento dei relativi lavori di manutenzione sono state attuate giusta determinazione del Capo Settore LL.PP. n. 1159/RG del 13/12/2016. Gli interventi programmati sono attualmente in corso.

4. SERVIZIO PATRIMONIO (gestione tecnica)

=====

5. SERVIZIO GARE – APPALTI - CONTRATTI

1. *Realizzazione di una nuova palestra comunale (punto n. 3 dell'elenco annuale 2016 – CUP E89D06000010004 - € 1.650.000,00). Redazione/predisposizione atti di gara da inoltrare alla CUC (Triggiano – Capurso) per espletamento procedimento tecnico-amministrativo di gara (entro 30 novembre 2016).*

Gli atti di gara (*determinazione a contrarre e relativi allegati*) sono stati redatti ed inoltrati alla C.U.C. Triggiano – Capurso, la quale, ha conseguentemente provveduto – *in data 30.12.2016* - a pubblicare, nelle forme di legge, il relativo bando di gara.

2. *Interventi di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale di P.zza Matteotti (€ 95.000,00). Redazione atti di gara, affidamento ed esecuzione lavori (entro il 31 dicembre 2016).*

L'iter progettuale avviato è stato interrotto per ragioni non imputabili al servizio (vincoli di bilancio). Infatti, pur essendo previsto, nel bilancio di previsione 2016, lo stanziamento per l'attuazione dell'intervento (€ 95.000,00), non è stato possibile, per il Capo Settore Economico-Finanziario, poterne attestare la relativa copertura finanziaria in quanto, detta spesa, era finanziata con entrate che, al momento della richiesta, non erano state ancora realizzate (*a tal riguardo vedasi la nota del Settore Economico-Finanziario in atti al n. 22296/22928 di protocollo del 28/10/2016*). Conseguentemente gli atti di gara per l'affidamento dei lavori non sono stati redatti.

3. *Realizzazione impianto ascensore presso la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco". Redazione progetto (€ 40.000,00). Affidamento ed esecuzione lavori (entro il 31 dicembre 2016).*

E' attualmente ancora in corso la fase di progettazione. Pertanto non si è ancora provveduto ad avviare le fasi successive di affidamento dei lavori.

4. Centrale Termica della Scuola Primaria "San Domenico Savio" di Via Magliano. Sostituzione caldaia (€ 50.000,00). Affidamento ed esecuzione lavori (entro il 30 ottobre 2016).

I lavori sono stati affidati. Gli stessi sono stati eseguiti e collaudati.

 Il Capo Settore LLPP
Ing. Giovanni Resta


P.S. Si allega scheda obiettivi del Settore LLPP compilata con il grado di realizzazione.

OBIETTIVI – SETTORE/AREA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI (Settore V)

RESPONSABILE: Ing. Giovanni RESTA – Funzionario tecnico, Cat.D3

1. SERVIZIO OPERE PUBBLICHE		peso	realizzazione	PUNTEGGIO
1	Istruttoria, formazione e proposta di programma triennale OO.PP. – elenco annuale 2017. Con riferimento al vigente quadro normativo in materia (D.Lgs. 50/2016; DPR 207/2010; DM 11.11.2011 etc) il Settore LLPP è incaricato di predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere all'aggiornamento del programma triennale delle OOPP 2016-2018 (approvato con delibera di C.C. n. 26 del 20 giugno 2016 in uno al relativo bilancio di previsione). Pertanto, il Settore LLPP, entro il 30 ottobre 2016, dovrà predisporre lo schema del programma triennale aggiornato (2017-2019) nonché il relativo elenco annuale 2017 e sottoporlo all'attenzione della Giunta Comunale per la relativa approvazione e conseguente pubblicazione.	5	3/10	1,5
2	Realizzazione di una nuova palestra comunale (punto n. 3 dell'elenco annuale 2016 – CUP E89D06000010004 - € 1.650.000,00). Redazione di adeguamento normativo del progetto esecutivo e relativa approvazione previa acquisizione di eventuali pareri (entro il 30 ottobre 2016)	9	10/10	9
3	PIST "Dal costone terrazzato sud alla conca di Bari" 2° stralcio (Valenzano – Capurso (capofila) – Cellamare). Espletamento procedure tecnico-amministrative connesse con le fasi di collaudo e di rendicontazione finale (alla Regione Puglia – Ente erogatore del finanziamento) (entro il 31 dicembre 2016) – (punto n. 1 dell'elenco annuale 2016 - CUP E84H12000010001; € 2.260.000,00).	4	10/10	4
4	Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria della rete stradale comunale. Espletamento procedure tecnico-amministrative connesse con le fasi di collaudo (certificato di regolare esecuzione) e di rendicontazione finale previo utilizzo delle economie di gara per eseguire ulteriori lavori manutentivi (segnaletica stradale, installazione guard-rail, etc – delibera di G.C. n. 77/2016) - (entro il 31 dicembre 2016) – (punto n. 2 dell'elenco annuale 2016 - CUP E86G13002930004; € 400.000,00).	4	8/10	3,2
5	Recupero e valorizzazione del cinema-teatro (ex dopolavoro Costanzo Ciano ed ex Cinema Enal). Redazione elaborati crittografici relativi al progetto definitivo (entro 30 settembre 2016). (punto n. 7 del programma triennale 2016-2018).	9	10/10	9
6	Opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Capurso (CUP E81E15000610001 - € 4.500.000,00). - Redazione elaborati scritto-grafici relativi al progetto definitivo (entro 30 ottobre 2016). (punto n. 8 del programma triennale 2016-2018).	9	3/10	2,7

2. SERVIZIO MANUTENZIONI		peso	realizzazione	
1	Manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado "Gennaro Venisti" finalizzata alla realizzazione dei lavori necessari per conseguire il CPI. Lavori attualmente in corso. Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e rendicontazione finale (entro il 30 ottobre 2016). (CUP E85B15000000004; € 60.000,00).	5	10/10	5
2	Avvio del servizio di gestione/manutenzione/efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici (convenzione CONSIP "Luca 3" – (CIG derivato 67379235F4 - € 3.002.212,78 (nove anni) (entro il 15 settembre 2016).	5	8/10	4
3	Verifiche strutturali dei solai di edifici scolastici di proprietà comunali (n. 8 edifici - CUP E88C15000130005 - € 75.000,00, cofinanziamento fondi MIUR). Verifiche attualmente in corso. Ultimazione verifiche e rendicontazione finale (entro il 30 novembre 2016).	5	10/10	5
4	Avvio dei lavori di allacciamento all'energia elettrica e manutenzione ordinaria dei lumini votivi e degli impianti elettrici del Cimitero Comunale (CIG Z661ACC47F - € 26.000,00 (due anni) (entro il 15 settembre 2016).	5	10/10	5
5	Interventi di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale di P.zza Matteotti (€ 95.000,00). Redazione progettazione (entro il 30 ottobre 2016)	5	3/10	1,5
6	<u>Realizzazione impianto ascensore presso la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" (€ 40.000,00). Redazione progettazione (entro il 15 novembre 2016).</u>	5	6/10	3
7	Centrale Termica della Scuola Primaria "San Domenico Savio" di Via Magliano. Sostituzione caldaia (€ 50.000,00). Redazione progettazione (entro il 15 settembre 2016).	5	10/10	5

3. SERVIZIO VERDE PUBBLICO		Peso	realizzazione	
1	<u>Redazione degli atti tecnico-amministrativi necessari per procedere all'affidamento del servizio pluriennale di manutenzione</u> - ordinaria/straordinaria del verde pubblico di competenza del Comune di Capurso. (entro il 30 novembre 2016)	5	10/10	5

4. SERVIZIO GARE – APPALTI - CONTRATTI		peso	realizzazione	
1	<u>Realizzazione di una nuova palestra comunale (punto n. 3 dell'elenco annuale 2016 – CUP E89D06000010004 - € 1.650.000,00).</u> - Redazione/predisposizione atti di gara da inoltrare alla CUC (Triggiano – Capurso) per espletamento procedimento tecnicoamministrativo di gara (entro 30 novembre 2016).	5	10/10	5
2	<u>Interventi di manutenzione straordinaria presso la biblioteca comunale di P.zza Matteotti (€ 95.000,00). Redazione atti di gara</u> - affidamento ed esecuzione lavori (entro il 31 dicembre 2016).	5	3/10	1,5
3	Realizzazione impianto ascensore presso la Scuola Primaria "San Giovanni Bosco". Redazione progetto (€ 40.000,00). Affidamento ed esecuzione lavori (entro il 31 dicembre 2016).	5	0/10	0
4	Centrale Termica della Scuola Primaria "San Domenico Savio" di Via Magliano. Sostituzione caldaia (€ 50.000,00). Affidamento ed esecuzione lavori (entro il 30 ottobre 2016).	5	10/10	5

Tot. 74,40